P / 1492009

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-03/15-01/00033
URBROJ: 2181/01-09-01/06-17-12
Split, 21. ožujka 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje-

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 21. ožujka 2017. godine, utvrdio je tekst

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SPLIT 1 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLIT GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

U prilogu: Izvješće o izvršenju...

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

P / 1491601

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju

KLASA: 340-03/15-01/00033
URBROJ: 2181/01-16/01-17-11
Split, 21. ožujka 2017. godine

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

PREDMET RASPRAVE: Izvješće o izvršenju **Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godini**

PRAVNI TEMELJ:

- Članak 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 -uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

- Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE Gradsko vijeće Grada Splita

STRUČNA OBRADA: Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju

IZVJESTITELJ: Anto Krželj, dipl. ing. građ.

PROČELNIK SLUŽBE

Anto Krželj, dipl. ing. građ.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95 – uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i 147/14i 36/15) i članaka 36. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita» br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na _____ sjednici održanoj _____2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom glasniku Grada Splita"

Predsjednik Gradskog vijeća

mr.sc.Boris Ćurković, dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju-A.Krželju
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita"
3. Pismohrani,ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

- Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

- Temeljem te odredbe upućuje se ovo Izvješće Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.

GLAVNE PROMETNICE

PRISTUPNE CESTE ZA POS

Put Kile – sjever

Ishođena je potvrda glavnog projekta i riješeni su imovinsko pravni.

Put Vrborana

Za tri nekretnine čeka se pravomoćno okončanje postupka povrata u ponovljenom postupku.

Put Vrborana - istok

Dio prometnice je rekonstruiran sa svim instalacijam (fekalna kanalizacija, vodovod, DTK). Preostali dio će se dovršiti sukladno dinamici izvođenja POS-ovih stanova na lokaciji Kila 1.

Lovrinačka ulica-ulaz u Mejaše

Za jednu nekretninu čeka se pravomoćno okončanje postupka povrata u ponovljenom postupku.

ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE

Izgrađena je šetnica te je ishođena uporabna dozvola.

NADHODNIK U VUKOVARSKOJ ULICI - MEJAŠI

Izrađen je glavni projekt, prikupljene su potvrde javnopravnih tijela na glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

PUT KAMENA (SPOJ NA DRAČEVAC)

U tijeku je usklađivanje idejnog projekta sa posebnim uvjetima po primjedbama javno pravnih tijela iz posebnih uvjeta.

PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJI (HRVATSKE NEOVISNOSTI)

Pred Uredom državne uprave vodi se postupak izvlaštenja za preostalu neriješenu nekretninu na trasi prometnice.

ŠOLTANSKA ULICA

Izvedeni su radovi na oborinskoj odvodnji u Bušićevoj ulici i Poljičkoj cesti. Radovi na izgradnji Šoltanske ulice dinamički su usklađeni sa uređenjem okoliša objekata.

PRISTUPNE PROMETNICE NA ŽNJANU

Slanska ulica C 10

Izrađen je parcelacijski elaborat na koji je izjavljena tužba.

PRIKLJUČAK NA ULICU DOMOVINSKOG RATA (WESTGATE)

Dovršeni su radovi na izgradnji priključka na Ulicu domovinskog rata.

PUT SMOKOVIKA: OS 3a

Izrađen je glavni projekt, riješeni su imovinsko pravni odnosi te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

PAZDIGRADSKA OS 13-ISTOK

Izvođač je uveden u posao u listopadu te su izvedeni radovi na širokom iskopu i potporni zidovi sa sjeverne strane u dužini cca 60m.

ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole i tužba radi nepačanja i predaje zemljišta.

MAKARSKA C19

U tijeku je izrada idejnog projekta i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

UREĐENJE ULICE MIRA BAREŠIĆA U GK VISOKA

Ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je parcelacijski elaborat koji je na ovjeri u katastru.

IZGRADNJA ISTOČNOG ULAZA U GK VISOKA

Izrađen je idejni projekt, prikupljeni su posebni uvjeti od javnopravnih tijela te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE U ŽRNOVNICI

Dovršeni su radovi na izgradnji okretišta te je u tijeku postupak ishođenja uporabne dozvole.

ULAZ U STOBREČ

Izvođač je u listopadu uveden u posao te su izvedeni radovi na izmještanju postojećih i položene su nove instalacije. Na prvom dijelu trase do ulaza u kamp izvedeni su radovi na kolničkoj konstrukciji do kote asfalta te su položeni rubnjaci.

VERTIKALNA KOMUNIKACIJA NADHODNIKA NA MERTOJAKU

Izrađen je parcelacijski elaborat te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

OSTALE PROMETNICE

VUKOVARSKA ULICA

Dionica od Hrvatske neovisnosti do Put Kamena

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

ISTOČNI PRILAZ KBC FIRULE

U tijeku je rješavanja preostalog dijela imovinsko pravnih odnosa.

ULICA IVANA PL. ZAJCA

U tijeku je postupak izvlaštenja preostalih neotkupljenih čestica.

STEPENICE U KAŠIĆEVOJ ULICI

U tijeku je izrada glavnog projekta.

LOVRINAČKA ULICA

Za dionicu A3 do državne ceste D8 ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

MALI PUT

Izrađen je glavni projekta za stepenište te je u tijeku prikupljanje potvrda na glavni projekt.

PRISTUPNA PROMETNICA ZA TS 110 kV NA TTTS

Ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba te je u tijeku upravni spor.

IVANA MERZA - ULAZ U DRAGOVODE S VUKOVARSKE

Ishođena je lokacijska dozvola , pokrenut je upravni spor.

PAZDIGRADSKA ULICA

U tijeku je izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE

Građevinska čestica 5

U tijeku je postupak ishođenja potvrde glavnog projekta.

Put Žnjana

Za dionice I i II ishođene su lokacijske dozvole , a za dionicu III podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole

ROOSEVELTOVA ULICA

U tijeku je izvođenje radova temeljem ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza između Grada Splita i Investitora stambene zgrade za koju je potrebno izgraditi prometnicu.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A PODRUČJA CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA

Građevinska čestica 72

Izrađen je glavni projekt te je u tijeku prikupljanje potvrda od javno pravnih tijela na glavni projekt.

NADHODNIK MATICE HRVATSKE - POSLOVNI PROSTORI

Ishođena je lokacijska dozvola.

MOST BAČVICE

Izgrađen je pješački most te je ishođena uporabna dozvola.

IVANKOVA ULICA

Za drugu fazu Ivankove ulice (od crkve do škole) izrađen je parcelacijski elaborat te je u tijeku njegova provedba.

BRAČKA ULICA

Dionica od Žnjanske ulice do Lovrinačke ulice

U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

TRENKOVA ULICA JUŽNO OD MANDIĆEVE

Ishođena je građevinska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

IZGRADNJA OBJEKATA

GARAŽA NA MERTOJAKU

Ishođena je građevinska dozvola na koju je izjavljena žalba te je u tijeku upravni spor.

GARAŽA NA SUĆIDRU

Ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku formiranje građevinske parcele.

GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI NA VISOKOJ

Ishođena je građevinska dozvola te je u tijeku formiranje građevinske parcele.

TURISTIČKA PALAČA

Dovršavaju se radovi na instalacijama objekta te se izvode radovi na kamenom popločavanju okoliša objekta.

DOVRŠETAK UREĐENJA GARAŽE "DVORNIKOVI DVORI"

Izvođač je uveden u posao u prosincu te su izvedeni radovi čišćenja garaže i oborinska odvodnja .

VATROGASNA ISPOSTAVA

Ishođena je građevinska dozvola.

UKLANJANJE BARAKA U ULICI VIII. MEDITERANSKIH IGARA

Dovršeno je uklanjanje prvog reda baraka uz Ulicu sedam kaštela.

IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH POVRŠINA

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK LOVRET

Izgrađeno je dječje igralište.

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA GK VAROŠ

Izgrađeno je dječje igralište.

DJEČJE IGRALIŠTE U GK BAČVICE

(SPORTSKO IGRALIŠTE -VJEŽBALIŠTE „MALI TOĆ")

Izgrađeno je vježbalište.

TRG GAJE BULATA (KAZALIŠNI TRG)

Izrađena je skulpture Gaje Bulata te glavni i izvedbeni projekt uređenja podne površine.

Trg dr FRANJE TUĐMANA

U tijeku je izrada natječajnog programa.

IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE

KANALIZACIJA NA SIROBUJI

U tijeku je dovršetak radova.

JAVNA RASVJETA

RASVJETA NA KILI

U tijeku je izgradnja javne rasvjete u sklopu izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže.

REKOSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

GEODEZIJA

Grad Split je dužan voditi katastar vodova podzemnih instalacija, izdavanje kućnih brojeva te vršiti uplanu izgrađenih objekata u vlasništvu Grada Splita.

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2016 DO 31.12.2016

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto	Funkcija	Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**78.800.000,00**	**78.800.000,00**	**50.956.988,11**	**64,67**
G01	04	**GLprogram IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**78.100.000,00**	**78.100.000,00**	**50.387.382,96**	**64,52**
9004	0451	**Program IZGRADNJA CESTA**	**48.362.000,00**	**48.947.000,00**	**35.449.815,30**	**72,42**
K900401	045112	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**1.599.000,00**	**1.599.000,00**	**1.581.136,80**	**98,88**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	959.000,00	959.000,00	943.164,15	98,30
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	640.000,00	640.000,00	637.972,65	99,70
K900403	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS**	**15.600.000,00**	**14.870.000,00**	**6.537.997,26**	**43,97**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.000.000,00	11.400.000,00	5.249.071,26	46,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.600.000,00	3.470.000,00	1.288.926,00	37,10
K900409	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI**	**1.610.000,00**	**1.757.000,00**	**1.756.454,11**	**99,97**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	410.000,00	410.000,00	409.853,00	100,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.347.000,00	1.346.601,11	100,00
K900417	045112	**Projekt NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**209.875,00**	**11,05**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	1.900.000,00	209.875,00	11,00
K900421	045112	**Projekt PJEŠAČKI MOST NA BAČVICAMA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**486.595,16**	**97,32**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	486.595,16	97,30
K900422	045112	**Projekt ŠOLTANSKA ULICA**	**2.302.000,00**	**2.585.000,00**	**1.784.286,55**	**69,02**
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	882.000,00	882.000,00	881.053,72	99,90
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	620.000,00	903.000,00	903.232,83	100,00
K900430	045112	**Projekt ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE**	**1.500.000,00**	**2.540.000,00**	**2.538.529,25**	**99,94**
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	2.540.000,00	2.537.529,25	99,90
K900431	045112	**Projekt URBANA MOBILNOST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
K900432	045112	**Projekt PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.445,00**	**76,11**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	40.000,00	30.445,00	76,10
K900433	045112	**Projekt OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA**	**600.000,00**	**600.000,00**	**441.346,47**	**73,56**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	600.000,00	441.346,47	73,60
K900434	045112	**Projekt ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900437	045112	**Projekt PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.03.2017

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2016 DO 31.12.2016

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K900438	045112	**Projekt ULAZ U STOBREČ**	3.350.000,00	3.183.000,00	1.173.289,48	36,86
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.350.000,00	3.183.000,00	1.173.289,48	36,90
K900439	045112	**Projekt PUT SMOKOVIKA: OS-3**	1.500.000,00	1.550.000,00	1.498.933,66	96,71
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.450.000,00	1.500.000,00	1.498.933,66	99,90
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K900440	045112	**Projekt PRIKLJUČAK NA ULICU DOMOVINSKOG RATA (WEST GATE)**	1.000.000,00	1.055.000,00	1.054.907,33	99,99
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.055.000,00	1.054.907,33	100,00
K900441	045112	**Projekt UREĐENJE ULICE MIRA BAREŠIĆA U GK VISOKA**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
K900442	045112	**Projekt UREĐENJE ISTOČNOG ULAZA U GK VISOKA**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K900443	045112	**Projekt MAKARSKA C-19**	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K900444	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE NA ŽNJANU-KOTORSKA,SLANSKA,TUČEPSK**	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900445	045112	**Projekt PAZDIGRADSKA OS -13**	1.250.000,00	1.250.000,00	593.155,01	47,45
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	479.240,93	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000,00	1.250.000,00	113.914,08	9,10
K900446	045112	**Projekt VERTIKALNA KOMUNIKACIJA NATHODNIKA - MERTOJAK**	0,00	0,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900477	045112	**Projekt OSTALE PROMETNICE**	12.941.000,00	12.941.000,00	13.756.828,68	106,30
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	46.212,50	46,20
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.341.000,00	12.341.000,00	12.683.163,45	102,80
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	1.027.452,73	205,50
K900479	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA**	2.000.000,00	2.007.000,00	2.006.035,54	99,95
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000,00	2.007.000,00	2.006.035,54	100,00
9005	0660	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRA**	6.238.000,00	6.048.000,00	2.303.479,87	38,09
K900503	045112	**Projekt OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA**	100.000,00	100.000,00	84.375,00	84,38
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	84.375,00	84,40
K900507	045112	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK LOVRET**	1.200.000,00	1.200.000,00	1.175.073,23	97,92

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.03.2017

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2016 DO 31.12.2016

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.175.073,23	97,90
K900508	045112	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK VAROŠ**	450.000,00	450.000,00	422.423,76	93,87
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000,00	450.000,00	422.423,76	93,90
K900509	0621	**Projekt TRG GAJE BULATA**	4.002.000,00	3.812.000,00	183.476,63	4,81
323		RASHODI ZA USLUGE	187.000,00	187.000,00	183.476,63	98,10
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.815.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00
K900510	045112	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK BAČVICE**	435.000,00	435.000,00	433.881,25	99,74
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	435.000,00	435.000,00	433.881,25	99,70
K900511	045112	**Projekt DJEČJE IGRALIŠTE U GK SIROBUJA**	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K900512	0621	**Projekt TRG HBZ**	0,00	0,00	0,00	0,00
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
K900513	0621	**Projekt TRG DR. FRANJE TUĐMANA**	51.000,00	51.000,00	4.250,00	8,33
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	51.000,00	51.000,00	4.250,00	8,30
9006	05	**Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**	5.900.000,00	5.965.000,00	5.959.098,03	99,90
K900601	052111	**Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI**	5.900.000,00	5.965.000,00	5.959.098,03	99,90
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	175,00	0,00
386		KAPITALNE POMOĆI	5.500.000,00	5.300.000,00	5.294.306,36	99,90
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	665.000,00	664.616,67	99,90
K900604	05211	**Projekt VODOOPSKRBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE**	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	0641	**Program JAVNA RASVJETA**	1.600.000,00	1.600.000,00	931.556,21	58,22
K900703	045112	**Projekt RASVJETA NA KILI**	1.500.000,00	1.500.000,00	849.828,33	56,66
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	1.500.000,00	849.828,33	56,70
K900705	0641	**Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**	100.000,00	100.000,00	81.727,88	81,73
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	81.727,88	81,70
8000	045112	**Program OBJEKTI**	13.500.000,00	13.040.000,00	4.447.994,26	34,11
K800001	0473	**Projekt TURISTIČKA PALAČA**	900.000,00	970.000,00	968.209,19	99,82
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000,00	970.000,00	968.209,19	99,80
K800004	05103	**Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA**	0,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
K800006	0321	**Projekt VATROGASNA ISPOSTAVA**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2016 DO 31.12.2016

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

Prog/Konto		Vrsta rashoda	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Izvršenje (3)	% (4=3/2)
K800007	045112	**Projekt GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI**	6.200.000,00	5.890.000,00	390.518,04	6,63
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.200.000,00	5.890.000,00	390.518,04	6,63
K800008	0621	**Projekt POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.**	3.000.000,00	2.850.000,00	1.936.949,19	67,96
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	2.850.000,00	1.936.949,19	68,00
K800010	045112	**Projekt GARAŽA NA MERTOJAKU**	1.000.000,00	980.000,00	211.613,00	21,59
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	980.000,00	211.613,00	21,60
K800011	045112	**Projekt GARAŽA NA SUĆIDRU**	1.000.000,00	950.000,00	204.263,03	21,50
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	950.000,00	204.263,03	21,50
K800013	045112	**Projekt UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA**	350.000,00	350.000,00	333.716,81	95,35
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	333.716,81	95,30
K800015	045112	**Projekt GARAŽA U DVORNIKOVIM DVORIMA**	1.000.000,00	1.000.000,00	402.725,00	40,27
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.000.000,00	402.725,00	40,30
9008	049	**Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	2.500.000,00	2.500.000,00	1.295.439,29	51,82
K900801	049	**Projekt OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU**	500.000,00	500.000,00	332.723,71	66,54
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	38.506,29	77,00
323		RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	245.263,01	70,10
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	43.789,27	48,70
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	140,14	1,40
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	5.025,00	0,00
K900802	049	**Projekt KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC**	2.000.000,00	2.000.000,00	962.715,58	48,14
411		MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000,00	2.000.000,00	962.715,58	48,1
H03	0133	**Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**	700.000,00	700.000,00	569.605,15	81,3
4000	0133	**Aktivnost GEODETSKI POSLOVI**	700.000,00	700.000,00	569.605,15	81,3
A400001	0133	**Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE**	100.000,00	100.000,00	57.881,40	57,9
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	57.881,40	57
A400002	0133	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	600.000,00	600.000,00	511.723,75	85
323		RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	600.000,00	511.723,75	85
		UKUPNO:	**78.800.000,00**	**78.800.000,00**	**50.956.988,11**	64